



Beslutad av styrelsen 2021-09-27

Vätternvatten AB

# Tertialrapport

2021-01-01–2021-08-31

## Vd-ord/sammanfattning

Arbetet med att utveckla bolagets organisation och bemanning fortsätter. Antalet anställda i bolaget behöver öka för att säkra framdriften av Fas 1 och bolaget har den senaste tiden lagt mycket tid på rekrytering av personal och upphandling av konsulter. Vätternvatten har sedan redovisningen för T1 anställt en ekonomichef, en markförhandlare, en projektledare berg och projektledare för ledningsnät. Att komma i mål med rekrytering av projektledare har varit en utmaning så det är nu mycket glädjande att avtal har tecknats. Styrelsen har tagit beslut om att inleda arbetet med att anställa en VD på heltid, rekrytering påbörjas under hösten 2021.

Inom kommunikationsområdet är arbetet med att ta fram en kommunikationsplan snart i mål. Planen blir ett stöd för att kunna effektivisera det strategiska och operativa kommunikationsarbetet. En kommunikationsbyrå har anlåtats för att ta fram ny logga, grafisk profil och hemsida för Vätternvatten, detta arbete beräknas vara klart tidigt nästa år. Vätternvatten har även börjat arbeta mer aktivt med att synas i sociala medier.

Konsulter inom säkerhetsskyddsområdet har nu upphandlats och arbetet påbörjas i september månad. Förutom att sätta ramarna för säkerhetsskyddsarbetets omfattning så kommer mycket fokus inledningsvis att ligga på att fastställa vilken organisation som krävs samt vilken roll delägarnas säkerhetsskyddsorganisationer ska ha. En viktig fråga för bolaget är sätta rutiner för informationssäkerhet så att handlingar och ritningar hanteras på ett säkert sätt. Kontakt hålls halvårsvis med tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Örebro län, för att informera dem om Vätternvattens arbete.

Råvattenprovtagning i Vättern pågår med stabila resultat. Utredningar genomförs kring olika alternativ för intagskonstruktion för vatten från Vättern till den framtida bergtunneln. För att utreda möjligheten att driva tunnel ut under Vättern behövs mer kunskap om de geologiska förutsättningarna i berggrunden under Vättern. Ett intensivt arbete pågick under våren/försommaren för att kunna utföra fältundersökningar och borrhningar ute på Vättern under sommaren/hösten år 2021. Tyvärr lyckades den anlätade konsulten inte genomföra dessa undersökningar under innevarande säsong. Förhandlingar pågår nu med konsulten om fortsatt arbete och Vätternvatten jobbar nu med att se vilka konsekvenser detta får för projektets tidplan.

Fältundersökningar på land genomförs enligt fastställd tidplan. Kommunikationen med berörda fastighetsägare har fungerat mycket bra. En schablonersättning har utgått till fastighetsägare som berörs av fältundersökningar och grundvattenmätningar.

Inom teknikområde vattenverk så sammanfattas nu resultat från pilotkörningarna i Jönköping. När sammanställningen är klar kommer arbetet med pilotanläggningen att avslutas. Samarbetet med Jönköpings och Hjo kommun kommer att fortsätta

### Vätternvatten AB

Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 701 35 Örebro  
Fakturaadress: Box 33 510, 701 35 Örebro  
Org.nr. 559149-1716

Telefon: 019-767 91 11  
E-post: info@v-vatten.se  
Webb: vätternvatten.net



Vätternvatten AB

då det finns gemensamma frågeställningar kring processlösningar. Jönköping planerar för ombyggnad av vattenverket i Gränna och vattenverket i Hjo har en processlösning som i delar överensstämmer med den som nu är föreslagen för Vätternvatten.

I utredningarna kring den framtida lösningen för reservvatten har fokus varit att, tillsammans med Kumla och Örebro, beskriva förutsättningarna som finns på vattenverken Blacksta och Skråmsta. Under hösten kommer en konsult upphandlas för att sammanställa och utvärdera de många olika alternativ som finns för reservvatten.

För teknikområde ledningsnät har utredningarna tyvärr varit vilande p.g.a. resursbrist.

Inom den övergripande projektstyrningen är vi nu i sluttampen med att färdigställa projektets projektdirektiv i vilket projektets ramar och krav sammanställs. Ett uppdaterat PM kring kostnadsbedömning för anläggningsfasen har tagits fram. Detta PM, diskussioner kring förväntad slutkostnad för projektet (Fas 1 och 2) och uppskattning av framtida vattenpriser har redovisats för styrelsen och tjänstemannaråden.

Nu ser vi fram emot att få flytta in i våra nya lokaler och att välkomna våra nya kollegor!

Göran Lunander, Vd

## Resultat januari - augusti

Resultatet ligger i nivå med beräknad budget. Driftkostnaderna faktureras normalt till kommunerna tertialvis, men har nu fakturerats för perioden januari - juli där en slutavräkning med Laxå Vatten har beräknats. En ny fördelning har nu skett av driftkostnaderna och kvarvarande ägare kommer att erhålla en faktura för augusti-december efter den nya beräkningen.

## Prognos helår

I dagsläget ser det ut som om prognosen inte avviker mot beslutad budget.

Vi kan inte se att coronapandemin haft någon påverkan på bolaget och dess verksamhet.

### Vätternvatten AB

Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 701 35 Örebro  
Fakturaadress: Box 33 510, 701 35 Örebro  
Org.nr. 559149-1716

Telefon: 019-767 91 11  
E-post: info@v-vatten.se  
Webb: vatternvatten.net



Vätternvatten AB

## Investeringar januari - augusti samt prognos resten av 2021

Investeringarna under perioden uppgår till 8,8 mnkr. Enligt prognos kommer ca 33 mnkr upparbetas under 2021.

Totalt upparbetat investeringsbelopp från projektets början fram till 31 augusti uppgår till 33,2 mnkr.

## Finansiering (likviditet, lån, räntor etc.)

Under perioden har bolaget använt sig av en checkkredit, och kassaflödet är negativt för tillfället. Upplåning kommer att ske först under våren 2022.

### Vätternvatten AB

Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 701 35 Örebro  
Fakturaadress: Box 33 510, 701 35 Örebro  
Org.nr. 559149-1716

Telefon: 019-767 91 11  
E-post: [info@v-vatten.se](mailto:info@v-vatten.se)  
Webb: [vatervatten.net](http://vatervatten.net)



Vätternvatten AB